



Servis Adı	Elit iklimlendirme	Servis Kodu		Servis Tel.	
Müracaat Tarihi	/...../201.....	Randevu Ta.	/...../201.....	Servis Ta.	19/12/2025 /201.....
Servis Türü		Bayii Adı	Gültekin		
Müşteri Adı, Soyadı	Cihan Akın	İlçe	Milas		
Semt / Mahalle	Merkez 50 sok kapı no 130	İl	Muğla		
Cadde	Beyciler	Ev Tel			
Sokak		İş Tel			
Apartman No		Gsm.	530 1494735		
Daire No		e-posta	@ hotmail		

ÜRÜN BİLGİLERİ

MAMÜL MODELİ	MAMÜL ADI	ALIŞ TARİHİ
ZHBW166A2	Lg 16 Kw Monoblok Isı Pompası	/...../201.....
ÜRÜN SERİ NUMARASI	403KCRN0L078	
	İşe Başlama Saati	İmal Yılı
	İşin Bitiş Saati	İlk Çalışma Tarihi
		19/12/2025 /201.....

YEDEK PARÇA BİLGİLERİ

İşçilik ve Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Adet	Birim Fiyatı	Toplam Tutar

HİZMET SEBEBİ: ARIZA ☐ İLK ÇALIŞTIRMA ☒ MONTAJ ☐ CİHAZ DEĞ. ☐ BAKIM ☐ DİĞER ☐

AÇIKLAMA :

120 km	225
--------	-----

ISI POMPASI İLK ÇALIŞTIRMA KONTROL LİSTESİ

E H

01- Sistemin montajı montaj şemasına göre yapıldı mı?	☒	
02- Elektrik ana besleme hattına uygun sigorta takıldı mı?	☐	
ve kablo kesitleri uygun mu?	☐	
03- Isı pompa girişine pislik tutucu,giriş ve çıkışına vana takıldı mı?	☐	
ve sistemde uygun yerlere hava purjörü takıldı mı?	☐	
04- Tesisata 3 bar emniyet ventili takıldı mı? ve kapalı genişleme tankı takılarak tankın içine su girişi sağlandı mı?	☐	
05- Cihazın içinde çıkan sensörler bağlandı mı? ve ısı pompası kontrol cihazı uygun yerlere monte edildi mi?	☐	
06- Dahili sirkülasyon pompası olmayan modeller için minimum akış debisini sağlayacak sirkülasyon pompa seçildi mi?	☐	
07- Isı pompası ayaklarına titreşim önleme amacı takoz takıldı mı? monte edilen yer servis hizmeti verebilmesi için uygun mu?	☐	
08- Tesisatta uygun yere çekvalf takıldı mı?	☐	
09- Üç yollu vana kullanılacaksa vana yönleri dikkat edilerek montajı yapıldı mı?	☐	
10- Sistemin kullanımı detaylı olarak izah edildi mi? ve yıllık bakım hakkında tüketicimize bilgi verildi mi?	☐	

GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ İLK ÇALIŞTIRMA KONTROL LİSTESİ

E H

01- Montaj setleri kurulumu ve kollektör yönü, açısı uygunmu?		
02- Tesisat hatlarının güzergahları ve boru çapları projeye uygun mu?		
03- Emniyet ventili ve kollektör gurubunun giriş ve çıkışlarında vanalar takıldı mı?		
04- Pislik tutucu ve hava pröjörleri uygun yere takıldı mı?		
05- Cihaz içerisinde çıkan sensörlerin bağlantısı yapıldı mı? ve kontrol paneli uygun yerlere monte edildi mi?		
06- pompa yönleri sistemin genel elektrik tesisatı uygunluğu kontrol edildi mi?		
07- Sistemin tesisatına 2 bar basınçta su basıldı mı? ve kaçak kontrolü yapıldı mı?		
08- Solar sıvı konularak dayanım değerleri ölçüldü mü?		
09- Üç yollu vana kullanılacaksa vana yönleri dikkat edilerek montajı yapıldı mı?		
10- Sistemin kullanımı detaylı olarak izah edildi mi? ve yıllık bakım hakkında tüketicimize bilgi verildi mi?		

YETKİLİSERVİS: ÜNVAN Elit iklimlendirme

ADI SOYADI : Ayhan Harman

İMZA :

KAŞE :

Müşterinin Adı/Soyadı : Cihan Akın

İMZA :

Signed at
2025-12-19 16:17:31

Signed at
2025-12-19 16:17:31

LG THERMA V CHECKLIST

THERMA V™ - Monobloc

Müşteri İmza

Süpervizör İmza

Signed at:
2025-12-19 16:17:31

Signed at:
2025-12-19 16:17:31

y Saha Bilgileri

530 1494735

@ hotmail

Müşteri Adı	Cihan Akın	Şehir	Muğla	Satıcı Adı	Gültekin
Süpervizör Adı	Elit iklimlendirme	Devreye Alma Tarihi	19/12/2025		
Isıtma Tipi	Radyatör	Yerden Isıtma	☒	Radyatör+Yerden Isıtma	Sıcak Su
Model Adı:	ZHBW166A2	Dış Ünite Seri No	403KCRN0L078		

y Kurulum Bilgisi

1	Isıtılan Alan							250	m²
2	Hava Akışı Normal Mi?				Evet	☒	Hayır		
3	Su Boruları İzolasyon Durumu	İzolasyonsuz		☒ İzolasyonlu	İzolasyonluysa Kaç mm	13	Su Boru Çapı	40 mm	
4	Yük Bilgisi	Radyatör Uzunluğu 250 m				Fancoil Bilgisi		Kw	
5	Su Basıncı Kaç Bar?	1.5 ~ 2.5 Bar Aralığında Olmalı (3 Barı Geçmeyin)					2.5	Bar	

y Aksesuar Bilgileri

No.	Aksesuar	Kurulu	Kurulu Değil	Kuruluysa Bilgi
8	3 Yollu Vana	☒		Honeywell
9	Sirkülasyon Pompası	☒		Wilo
10	Akümülayon Tankı	☒		Solimpeks 200 L
11	Genleşme Tankı	☒		Model Adı : 24
12	Boiler	☒		L

THERMA V Monobloc

